RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)
PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEKERJAAN
PRESERVASI JALAN CIDAUN - PAMEUNGPEUK - CIPATUJAH

TAHUN ANGGARAN 2020

LIDA	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

DAFTAR ISI

A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

A.1. Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal & Internal

A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian &Peluang

B.2. Rencana Tindakan (Sasaran danProgram)

B.3. Standar dan PeraturanPerundangan

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.1. Sumber Daya

C.2. Kompetensi

C.3. Kepedulian

C.4. Komunikasi

C.5. Informasi Terdokumentasi

D. OPERSAI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.1. Perencanaan Operasi

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

E.1. Pemantauan & Evaluasi

E.2. Tinjauan Managemen

E.3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

A.1. Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal & Internal

Sebagaimana diketahui bahwa pihak Pimpinan dan Manajemen **PT. LINGKAR PERSADA** sangat memperhatikan akan pentingnya Isu yang bersifat Eksternal maupun Internal.

Adapun Metode yang dipakai adalah Analisa SWOT merupakan singkatan dari Strenght, Weakness, Opportunity,Threats.

Adapun Strenght (analisa kekuatan), yakni menganalisa apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan organisasi yang menjadi keunggulan bagi para kompetitor. Contohnya ketika kita mempunyai kelebihan terkait dengan pelayanan prima terhadap pelanggan, kecepatan dalam menangani keluhan pelanggan, hubungan yang kuat dengan pelanggan.

Weakness (analisa kelemahan), yakni menganalisa apa yang menjadi kelemahan organisasi saat ini. Kelemahan ini dapat menyebabkan terhambatnya kemajuan suatu perusahaan. Misalkan organisasi mempunyai kelemahan dari sisi teknologi, teknologi yang digunakan kalah unggul dengan kompetitor.

Opportunity (analisa peluang), yakni menganalisa suatu peluang yang ada di luar organisasi. Contohnya, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program infrastruktur. Bagi perusaahan konstruksi, hal ini merupakan suatu peluang bagus, karena akan dibukanya banyak tender terkait dengan pekerjaan mereka. Tinggal bagaimana suatu organisasi dapat menangkap peluangtersebut.

Threats (Ancaman), yakni menganalisa ancaman bagi perusahaan, ancaman ini apabila tidak segera diatasi dapat menyebabkan kemunduran bagi suatu organisasi. Sebagai contoh

naiknya kurs dollar terhadap rupiah, regulasi dari pemerintah, serbuan tenaga kerja asing, dsb.

Manfaat dari hasil analisis SWOT ini adalah perusahaan atau organisasi dapat mempertahankan atau meningkatkan kelebihan mereka untuk menangkap peluang yang ada, melakukan perbaikan terhadap kelemahan dan kekurangan organisasi untuk menghindari ancaman dan resiko yang ada. Hasil analisa SWOT ini juga yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan isu internal dan isu eksternal suatu organisasi, karena kurang lebih sifatnyasama.

Berikut contoh hasil identifikasi isu internal dan isu eksternal organisasi :

I. Isu Internal : Kompentensi Karyawan

1. Pengaruh Isu :
   - ❖ Terhadap Tujuan Perusahaan : Dapat mendukung tercapainya Visi-Misi Perusahaan
   - ❖ Terhadap pelanggan : Menghasilkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan persyaratanpelanggan

2. Tindakan Antisipasi :

   - ❖ Memetakan kompetensi SDM
   - ❖ Memberikanpelatihan-pelatihan
   - ❖ Melakukan evaluasi kinerjaSD

II. Isu Internal : Kedisiplinan Karyawan

1. Pengaruh Isu :

   - ❖ Terhadap Tujuan Perusahaan : Mendorong gairah atau semangat kerja untuk terwujudnya tujuanPerusahaan
   - ❖ Terhadap pelanggan : Meningkatkan moral kerja karyawan sehingga kepercayaan pelangganmeningkat

2. Tindakan Antisipasi :

   - ❖ Penetapan peraturan dan kebijakanPerusahaan
   - ❖ Pengawasan terhadapkaryawan
   - ❖ Penetapan punish & reward yangadil

III. Isu Eksternal : Tingkat Kepuasan Pelanggan

1. Pengaruh Isu :

   - Terhadap Tujuan Perusahaan : Dapat mendukung tercapainya Visi-Misi Perusahaan
   - Terhadap pelanggan : Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan

2. Tindakan Antisipasi :

   - Melakukan pengawasanpekerjaan
   - Fast response terhadap permintaanpelanggan
   - Melakukan survey kepuasanpelanggan

IV. Isu Eksternal : Kompetisi Pasar

1. Pengaruh Isu :
   - Terhadap Tujuan Perusahaan : Mendorong perusahaan lebih inovatif dan kreatif untuk bersaing dalam rangka mewujudkan tujuanperusahaan
   - Terhadap pelanggan : Memberikan pelanggan alternatif pilihan untuk mendapatkan jasa yang lebihkompetitif

2. Tindakan Antisipasi :

   - Identifikasi kebutuhan pelanggan
   - Melakukan inovasilayanan
   - Melakukan efisiensikeja

PT. LINGKAR PERSADA
GENERAL CONTRACTOR
Jl. Baranangsiang Komplek Ruko ITC Blok G25 Kosambi - Bandung

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Subhan Hujaemi**
Jabatan	:	Pimpinan Cabang
Bertidak untuk dan atas nama	:	**PT. LINGKAR PERSADA**

dalam rangka pengadaan Preservasi Jalan Cidaun - Pameungpeuk - Cipatujah pada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 91, BP2JK Wilayah Jawa Barat berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

Bandung, 27 Januari 2020
PT. LINGKAR PERSADA

PT. LINGKAR PERSADA LIDA KONTRAKTOR & LEVERANCIR

Subhan Hujaemi
Pimpinan Cabang

Dalam melaksanakan komitmennya tersebut, **PT. LINGKAR PERSADA** melibatkan Petugas K3 Konstruksi yang ditempatkan di lapangan untuk mengawasi dan memastikan agar semua komitmen yang telah disepakati mengenai K3 dapat terlaksana denganbaik.

I. Sasaran K3

Total biaya akibat kecelakaan kerja per nilai penjualan maksimum 1% pertahun**.**


- ✓ Melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan diri tenagakerja.
- ✓ Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat dari prosedur kerja yangkeliru.

II. Program K3

Membuat HIRADC (Hazzard Identification Risk Assesment Determining Control) sebelum pekerjaan dimulai dan pengendalian risikonya dilaksanakan secara konsisten sampai risiko dapat diterima / ditolerir.

- ✓ Memberikan pelatihan/briefing kepada seluruh pekerja.
- ✓ Melakukan inspeksi secara rutin terhadap kondisi berbahaya dan tindakan berbahaya, hasilnya dicatat dan dibahas dalamRTMK3.
- ✓ Menyediakan Unit Pelayanan Kesehatan atau PetugasP3K.

III. Organisasi K3



B.3. Standar dan PeraturanPerundangan

Daftar peraturan Perundang-Undangan dan persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut :

1. UU no. 01 Tahun 1970 tentang KeselamatanKerja.
2. UU no. 18 Tahun 1999 tentang jasakonstruksi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tenang PenerapanSMK3.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontruksi Bidang PekerjaanUmum.
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

B. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.1. Sumber Daya

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintahan saat ini. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional di tingkat regional dan global, serta mereduksi disparitas pembangunan antara wilayah barat dan timur serta antar wilayah. Akselerasi pembangunan infrastruktur tersebut berkontribusi besar dalam menciptakan pasar jasa konstruksi di Indonesia. Hal tersebut harus didukung dengan ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi yang kuat yang meliputi material, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan tenaga kerja konstruksi. Namun selain ketersediaan rantai pasok sumber daya, diperlukan juga peningkatan kualitas manajemen keselamatankonstruksi.

Ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur selain ditentukan oleh kinerjanya yang mencakup bangunan fisik serta manfaatnya bagi masyarakat, juga ditentukan oleh keselamatan dalam proses pelaksanaan konstruksinya. Untuk itu kualitas sumber daya sangat berpengaruh terhadap aspek keselamatankonstruksi.

C.2. Kompetensi

Pihak Pimpinan dan Manajemen **PT. LINGKAR PERSADA** merasa pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja, maka dari itu diikutkanlah/didaftarkanlah ke Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikasi tersebut. Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu kepada pemohon sertifikat yang telah dinyatakan kompeten melalui proses uji kompetensi.

Dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, profesional dan kompetitif telah dikembangkan suatu sistem sertifikasi kompetensi yang dapat menjamin bahwa pemegang sertifikat benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya. Sertifikat kompetensi merupakan dokumen yang mampu menjadi jaminan

tertulis yang menerangkan dengan jelas dan tegas mengenai area dan tingkat kompetensi seseorang berdasarkan pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang dipersyaratkan.

Demikian pula dilingkungan konstruksi, di era globalisasi perdagangan saat ini Indonesia telah mengekspor tenaga kerja ke beberapa manca negara dari Asia sampai ke Timur Tengah. Pada kondisi yang demikian, kebutuhan akan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja hingga perlindungan terhadap konservasi lingkungan dan keamanan bagi pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan konstruksi, menjadi suatu persyaratan yang tidak dapat dihindari khususnya pada pekerjaan konstruksi skala menengah dan besar dan yang beresiko sangat tinggi terhadap timbulnya kecelakaan. Terjaminnya keamanan dan keselamatan baik bagi pekerja maupun bagi keselamatan umum, termasuk adanya jaminan kesehatan bagi pekerja dan jaminan tidak adanya kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan dan keamanannya, merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja dan masyarakat umum di sekitar lingkungan pekerjaan konstruksi yang sedangberlangsung.

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak sekali kecelakaan kerja konstruksi yang terjadi disekitar kita. Ada berita tentang kecelakaan kerja seperti runtuhnya perancah pekerjaan jembatan sehingga menimbulkan banyak korban. Ada pula berita tentang gondola yang jatuh bebas sehingga menewaskanpetugas yang sedang berada `diatasnya. Kejadian semacam ini tentu tidak perlu terjadi jika faktor K3 diperhatikan dengan seksama dan para pejabat K3 seperti HSE dan seluruh pekerja proyek memahami dan mematuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja. Di sisi lain, kita sering mendengar bahwa sertifikat kompetensi yang dimiliki para pekerja proyek dapat diperoleh dengan mudah tanpa menjalani uji kompetensi dengan menggunakan standar dan metodologi yang baku. Jika berita ini benar maka hal ini merupakan kenyataan mengerikan dan tidak bertanggung jawab. Dengan kondisi seperti ini, jika tidak dilakukan tindakan perbaikan maka kejadian kecelakaan kerja akan semakin tidakterhindarkan.

C.3. Kepedulian

Menjamin kondisi lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan/pekerja dan sub*kontraktor* **PT. LINGKAR PERSADA** merupakan suatu bentuk tindak kepedulian manajeman perusahaan terhadap keselamatan konstruksi**.** Kesadaran akan pentingnya penerapan K3 di lingkungan kerja tidak hanya menghindarkan diri dari kecelakaan kerja namun dapat meningkatkan aspek perlindungan pekerja dan menambah produktivitas serta, kesejahteraan pekerja. Semua pihak harus terlibat secara optimal dala**m** penerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja agar mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

C.4. Komunikasi

Kebijakan merupakan persyaratan utama dalam semua system manajemen seperti Manajemen Lingkungan, Manajemen Keselamatan Konstruksi dan lainnya. Kebijakan merupakan roh dari semua system, yang mampu memberikan spirit dan daya gerak untuk keberhasilan suatu usaha.

Kebijakan adalah arah yang ditentukan untuk dipatuhi dalam proses kerja dan organisasi perusahaan. Kebijakan yang ditetapkan manajemen menuntut partisipasi dan kerja sama semua pihak. Setiap peserta diberi arahan dan pemikiran yang akan membantunya mencapai sasaran dan hasil. Setiap kebijakan mengandung sasaran jangka

panjang dan ketentuan yang harus dipatuhi setiap kategori fungsionaris perusahaan (Direksi, Manajer, Penyelia, danMandor).

Namun demikian, suatu kebijakan hendaknya jangan hanya bagus dan indah diatas kertas tetapi tidak ada implementasi atau tindak lanjutnya sehingga akan sia-sia belaka. Tanpa adanya kebijakan yang dilandasi dengan komunikasi yang baik, apapun yang direncanakan tidak akan berhasil dengan baik.

Berbagai bentuk komitmen yang dapat diwujudkan oleh pimpinan dan manajemen perusahaan dalam aspek K3 antara lain:

- Secara berkala dan konsisten menyampaikan (komunikasi) keinginan dan harapannya mengenai K3 kepada semua pemangkukepentingan.
- Dengan memenuhi semua ketentuan K3 yang berlaku dalam organisasi, seperti penggunaan alat keselamatan yang diwajibkan dan persyaratkan K3lainnya.
- Memasukkan K3 dalam setiap kesempatan, rapat manajemen dan pertemuan lainnya.
- Melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan K3 seperti pertemuan keselamatan, kampanye keselamatan dan kesehatan kerja, petemuan auditK3.
- Memberikan dukungan nyata dalam bentuk sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya K3 dalamorganisasi.

Memberikan keteladanan Keselamatan Konstruksi yang baik dengan menjadikan Keselamatan Konstruksi sebagai bagian integral dalam setiap kebijakan organisasi. Kebijakan Keselamatan Konstruksi dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Kebijakan Keselamatan Konstruksi bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang.

C.5. Informasi Terdokumentasi

- Informasi terdokumentasi menurut ISO 9001:2015 Guidelines

Dua tujuan yang paling penting dalam revisi dari seri standar ISO 9000 adalah :

- untuk mengembangkan satu set dari standar yang sederhana dan akan sama-sama berlaku untuk organisasi kecil organisasi menengah dan besar, dan
- membuat detail dari dokumentasi yang diperlukan menjadi lebih relevan dengan hasil yang diinginkan dari kegiatan prosesorganisasi.

ISO 9001: 2015 memungkinkan fleksibilitas organisasi dengan cara yang dipilihnya untuk mendokumentasikan sistem manajemen mutu (SMM). Hal ini memungkinkan setiap organisasi masing-masing untuk menentukan jumlah informasi yang benar dan diperlukan untuk didokumentasikan guna menunjukkan perencanaan yang efektif, operasional serta pengendalian proses pelaksanaan dan perbaikan yang berkesinambungan terhadap efektivitas SMM nya. Hal ini menekankan bahwa ISO 9001:2015 membutuhkan (dan selalu

diperlukan) sebuah "sistem manajemen mutu terdokumentasi ", dan bukan "sistemdokumen".

- Informasi apa yang didokumentasikan ?

Informasi terdokumentasi diperkenalkan sebagai bagian dari Struktur umum Tingkat Tinggi (HLS) dan istilah umum untuk Sistem Manajemen Standar. Definisi informasi didokumentasikan dapat ditemukan di ISO 9000 klausul 3.8. Informasi didokumentasikan dapat digunakan untuk berkomunikasi pesan, memberikan bukti apa yang direncanakan sebenarnya sudah dilakukan, atau berbagi pengetahuan.

Berikut ini adalah beberapa tujuan utama dari informasi didokumentasikan organisasi :

a. KomunikasiInformasi

- Sebagai alat untuk transmisi informasi dankomunikasi.
  Jenis dan luasnya informasi didokumentasikan akan tergantung pada sifat produk organisasi dan proses, tingkat formalitas sistem komunikasi dan tingkat keterampilan komunikasi dalam organisasi, dan budayaorganisasi.

- Buktikesesuaian.
  Penyediaan bukti bahwa apa yang direncanakan sebenarnya sudah dilakukan.

- BerbagiPengetahuan.

- Untuk menyebarluaskan dan melestarikan pengalaman organisasi. Sebuah contoh khas akan menjadi spesifikasi teknis, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk desain dan pengembangan produk atau jasa baru.

Harus ditekankan bahwa, sesuai dengan ISO 9001: 2015 klausul 7.5.3 Pengendalian persyaratan informasi terdokumentasi, dokumen mungkin dalam bentuk atau jenis media apapun, dan definisi "dokumen" di ISO 9000: 2015 klausul 3.8.5 memberikan contoh berikut:

- Kertas
- Magnetik
- Disc komputer elektronik atauoptic
- Foto

- SampelMaster

Demikian sedikit penjelasan mengenai Informasi Terdokumentasi ISO 9001:2015.

C. OPERSAI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.1. Perencanaan Operasi

Keselamatan Konstruksi dalam proyek konstruksi meliputi safety engineering >construction safety > personil safety.

Penyebab dan pencegahan kecelakaan konstruksi :

1. Faktor Manusia

   Sangat dominan di lingkungan konstruksi.
   Penyebab :
   - ❖ Pekerja Heterogen
   - ❖ Tingkat skill dan edukasi berbeda
   - ❖ Pengetahuan tentang keselamatan rendah.

   Pencegahan Faktor Manusia :
   - ❖ Pemilihan Tenaga Kerja.
   - ❖ Pelatihan sebelum mulai kerja.
   - ❖ Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung.

2. Faktor Teknis

   Berkaitan dengan kegiatan kerja Proyek seperti penggunaan peralatan dan alat berat, penggalian, pembangunan, pengangkutan dsb. Disebabkan kondisi teknis dan metoda kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan (substandard condition).

   Pencegahan Faktor Teknis :
   - ❖ Perencanaan Kerja yangbaik.
   - ❖ Pemeliharaan dan perawatanperalatan.
   - ❖ Pengawasan dan pengujian peralatankerja.
   - ❖ Penggunaan metoda dan teknik konstruksi yangaman.
   - ❖ Penerapan Sistem ManajemenMutu.

3. Materials

   Material dalam kondisi tertentu bisa membahayakan pekerja. Untuk itu diperlukan penanganan yang baik. Meliputi mobilisasi bahan dan cara penyimpananmaterial.

4. Peralatan Kerja /Equipments

Penempatan peralatan kerja yang tidak diatur dengan baik bisa menimbulkan kecelakaan kerja sehingga produktifitas kerja terganggu.

Strategi Penerapan KESELAMATAN KONSTRUKSI di Proyek Konstruksi.

I. Identification

Mengidentifikasi permasalahan di lingkungan kerja secara dini.

II. RiskAssessment

Bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko suatu pekerjaan yang akan

dikerjakan. Untuk menyesuaikan potensi bahaya dengan kemampuan kontraktor menjalankan pekerjaan maka setiap proyek memiliki karakteristik tingkat resiko yang berbeda, misalnya proyek bangunan bertingkat, pembangunan bendungan, pabrik dsb. Lakukan identifikasi potensi bahaya dalam kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan. Buat mapping potensi bahaya menurut area atau bidang kegiatan masing-masing.

III. Evaluasi

Adakan evaluasi tentang potensi bahaya untuk menentukan skala prioritas berdasarkan Hazards Rating. Susun Risk Rating dari semua kegiatan konstruksi yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil Identifikasi dan Evaluasi susun rencana pengendalian dan pencegahan kecelakaan. Terapkan konsep Manajemen Keselamatan Kerja yang baku.

IV. Develop thePlan

Susun Program Implementasi dan program-program KESELAMATAN KONSTRUKSI yang akan dilakukan (buat dalam bentuk elemenkegiatan).

V. Implementation

Implementasi KESELAMATAN KONSTRUKSI dalam Kegiatan Proyek ini dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain:

- SkalaProyek
- Jumlah TenagaKerja
- LokasiKegiatan
- Potensi dan ResikoBahaya
- Peraturan dan standar yangberlaku
- Teknologi proyek yangdigunakan

Rencana kerja yang telah disusun diimplementasikan dengan baik. Sediakan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program KESELAMATAN KONSTRUKSI. Susun Kebijakan KESELAMATAN KONSTRUKSI terpadu.

D. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

E.1. Pemantauan & Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi harus dibuatkan program untuk memonitor pelaksanaan KESELAMATAN KONSTRUKSI dalam perusahaan. Selain itu perlu disusun sistem audit dan inspeksi yang baik sesuai dengan kondisi perusahaan.

- Kebijakan KESELAMATANKONSTRUKSI
  Kebijakan merupakan landasan keberhasilan KESELAMATAN KONSTRUKSI dalam proyek. Memuat komitmen dan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan

  KESELAMATAN KONSTRUKSI dalam proyek. Harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan digunakan sebagai landasan kebijakan proyek lainnya.

- Organisasi dan SDM
  Kontraktor harus memiliki organisasi yang menangani KESELAMATAN KONSTRUKSI yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan lingkup kegiatan. Organisasi KESELAMATAN KONSTRUKSI harus memiliki akses kepada penanggung jawab projek. Kontraktor harus memiliki personel yang cukup yang bertanggung jawab mengelola kegiatan KESELAMATAN KONSTRUKSI dalam perusahaan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

  Kontraktor harus memiliki personel atau pekerja yang cakap dan kompeten dalam menangani setiap jenis pekerjaan serta mengetahui sistem cara kerja yang aman untuk masing-masingkegiatan.

- Administratif dan Prosedur
  Kontraktor harus memiliki kelengkapan dokumen kerja dan perizinan yang berlaku. Kontraktor harus memiliki Manual Keselamatan Kerja sebagai dasar kebijakan KESELAMATAN KONSTRUKSI dalam perusahaan. Kontraktor juga harus memiliki prosedur kerja yang aman sesuai dengan jenis pekerjaan dalam kontrak yang akan dikerjakannya.

- Identifikasi bahaya
  Sebelum memulai suatu pekerjaan, harus dilakukan identifikasi bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan. Identifikasi bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan Safety Departement. Identifikasi Bahaya menggunakan teknik yang sudah baku seperti Check List, What If, Hazops, dsb. Semua hasil identifikasi Bahaya harus didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiapkegiatan.

- Project Safety Review

  Sesuai perkembangan proyek dilakukan kajian KESELAMATAN KONSTRUKSI yang mencakup kehandalan KESELAMATAN KONSTRUKSI dalam rancangan dan pelaksanaan pembangunannya. Kajian KESELAMATAN KONSTRUKSI dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa proyek dibangun dengan standar keselamatan yang baik sesuai dengan persyaratan.

- Pembinaan danPelatihan

  Pembinaan dan Pelatihan KESELAMATAN KONSTRUKSI dilakukan untuk semua pekerja dari level terendah sampai level tertinggi. Dilakukan pada saat proyek dimulai dan dilakukan secara berkala.

  Pokok Pembinaan dan Latihan :
  - Kebijakan KESELAMATAN KONSTRUKSIproyek
  - Cara melakukan pekerjaan denganaman
  - Cara penyelamatan dan penanggulangandarurat
  - Safety Committee (Panitia Pembina KESELAMATANKONSTRUKSI)

  Panitia Pembina KESELAMATAN KONSTRUKSI merupakan salah satu penyangga keberhasilan KESELAMATAN KONSTRUKSI dalam perusahaan. Panitia Pembina

  KESELAMATAN KONSTRUKSI merupakan saluran untuk membina keterlibatan dan kepedulian semua unsur terhadap KESELAMATAN KONSTRUKSI. Kontraktor harus membentuk Panitia Pembina KESELAMATAN KONSTRUKSI atau Komite KESELAMATAN KONSTRUKSI (Safety Committee). Komite KESELAMATAN KONSTRUKSI beranggotakan wakil dari masing- masing fungsi yang ada dalam kegiatan kerja. Komite KESELAMATAN KONSTRUKSI membahas permasalahan KESELAMATAN KONSTRUKSI dalam perusahaan serta memberikan masukan dan pertimbangan kepada manajemen untuk peningkatan KESELAMATAN KONSTRUKSI dalamperusahaan.

- Promosi KESELAMATAN KONSTRUKSI

  Selama kegiatan proyek berlangsung diselenggarakan program-program Promosi KESELAMATAN KONSTRUKSI. Bertujuan untuk mengingatkan dan meningkatkan awareness para pekerja proyek. Kegiatan Promosi berupa poster, spanduk, buletin, lomba KESELAMATAN KONSTRUKSI dsb. Promosi dilakukan dengan melibatkan langsung karyawan/pekerja agar informasi Keselamatan Konstruksi yang disampaikan dapat diterima dan direalisasikan dalampekerjaan.

- Safe Working Practices

  Harus disusun pedoman keselamatan untuk setiap pekerjaan berbahaya dilingkungan proyek misalnya : Pekerjaan pengelasan, Scaffolding, bekerja diketinggian, penggunaan Bahan Kimia berbahaya, bekerja diruangan tertutup, bekerja diperalatan mekanis dsb.

- Sistem IzinKerja
  Untuk mencegah kecelakaan dari berbagai kegiatan berbahaya, perlu dikembangkan sistem izin kerja. Semua pekerjaan berbahaya hanya boleh dimulai jika telah memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh fungsi berwenang (pengawas proyek atau KESELAMATAN KONSTRUKSI). Izin Kerja memuat cara melakukan pekerjaan, safety precaution dan peralatan keselamatan yang diperlukan.

- Safety Inspection
  Merupakan program penting dalam phase konstruksi untuk meyakinkan bahwa tidak ada "unsafe act dan unsafe Condition" dilingkungan proyek. Inspeksi dilakukan secara berkala. Dapat dilakukan oleh Petugas KESELAMATAN KONSTRUKSI atau dibentuk Joint Inspection semua unsur dan Sub Kontraktor.

- Equipment Inspection
  Semua peralatan (mekanis, power tools, alat berat dsb) harus diperiksa oleh ahlinya sebelum diizinkan digunakan dalam proyek. Semua alat yang telah diperiksa harus diberi sertifikat penggunaan dilengkapi dengan label khusus. Pemeriksaan dilakukan secara berkala.
- Keselamatan Kontraktor (Contractor Safety)
  Harus disusun pedoman Keselamatan Kontraktor/Sub Kontraktor. Subkontraktor harus memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Setiap sub kontraktor harus memiliki petugas KESELAMATAN KONSTRUKSI. Pekerja Subkontraktor harus dilatih mengenai KESELAMATAN KONSTRUKSI secara berkala.

  Latar Belakang:
  - Kontraktor rawan terhadap kecelakaan dalam menjalankankegiatannya.
  - Tenaga Kontraktor bersifat sementara
  - Pekerja kasar dan pendidikan lebihrendah
  - Tingkat disiplin dalam bekerjakurang
  - Pemahaman tentang peraturan KESELAMATAN KONSTRUKSI perusahaan rendah
  - Terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga lebih banyak terpaparbahaya.

E.2. Tinjauan Managemen

Kegiatan Perusahaan / Kontraktor harus dikelola dengan baik untuk menjamin keselamatan dalam setiap kegiatan kerja kontraktor yang dapat membahayakan operasi perusahaan. Perusahaan harus menerapkan Contractor Safety Management System (CSMS). CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. CSMS merupakan sistem komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan.

❖ Tujuan CSMS:

- Untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja dilingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria KESELAMATAN KONSTRUKSI yang ditetapkanperusahaan.
- Sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Keselamatan di lingkungankontraktor
- Untuk mencegah dan menghindarkan kerugian yang timbul akibat aktivitas kerjakontraktor

❖ Dasar Penerapan CSMS:

- Undang-undang Keselamatan Kerja No 1 Tahun1970
  Perusahaan bertanggung jawab menjamin keselamatan setiap orang yang berada ditempat kerjanya (termasuk kontraktor dan pihak lainnya yang berada di tempat kerja).
- Undang undang PerlindunganKonsumen
  Perusahaan wajib melindungi keselamatan konsumen sebagai akibat kegiatan perusahaan.

- KeselamatanTransportasi
  Kegiatan Proyek melibatkan aktivitas transportasi yang tinggi sehingga Pembinaan dan Pengawasan transportasi diluar dan didalam lokasi Proyek harus dilakukan dengan tanggungjawab penuh. Semua kendaraan angkutan Proyek harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- Pengelolaan Lingkungan
  Selama proyek berlangsung harus dilakukan pengelolaan lingkungan dengan baik mengacu dokumen Amdal/UKL dan UPL. Selama proyek berlangsung dampak negatif harus ditekan seminimal mungkin untuk menghindarkan kerusakan terhadap lingkungan.

- Pengelolaan Limbah dan B3
  Kegiatan proyek menimbulkan limbah dalam jumlah besar dan dalam berbagai bentuk. Limbah harus dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya. Limbah harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek tanpa mengganggu atau merusak lingkungan di luar proyek.

- KeadaanDarurat
  Perlu disusun Prosedur keadaan darurat sesuai dengan kondisi dan sifat bahaya proyek misalnya bahaya kebakaran, kecelakaan, peledakan dsb. SOP Darurat harus disosialisasikan dan dilatih kepada semua pekerja.

- Accident Investigation and ReportingSystem

  Semua kecelakaan dan kejadian selama proyek harus diselidiki oleh petugas yang terlatih dengan tujuan untuk mencari penyebab utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Semua kecelakaan/kejadian harus dicatat dan dibuat analisa serta statistik kecelakaan digunakan sebagai bahan dalam rapat komite KESELAMATAN KONSTRUKSIProyek.

- Audit KESELAMATAN KONSTRUKSI

  Secara berkala dilakukan audit KESELAMATAN KONSTRUKSI sesuai dengan jangka waktu proyek. Audit KESELAMATAN KONSTRUKSI berfungsi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan KESELAMATAN KONSTRUKSI dalam proyek sebagai masukan pelaksanaan proyek berikutnya.Sebagai masukan dalam memberikan penghargaan KESELAMATANKONSTRUKSI.

  - Ketentuan administrasi KESELAMATAN KONSTRUKSI

    Kewajiban umum:

    Kewajiban umum yang dimaksudkan yaitu kewajiban umum bagi perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi, yaitu :

    - Kami berkewajiban untuk mengusahakan agar tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja terlindungi dari resikokecelakaan.
    - Kami menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-alat lain yang akan digunakan atau dibutuhkan sesuai dengan peraturan keselamatankerja.
    - Kami turut mengadakan pengawasan terhadap tenaga kerja, agar tenaga kerja tersebut dapat melakukan pekerjaan dalam keadaan selamat dan sehat.
    - Kami menunjuk petugas keselamatan kerja yang karena jabatannya di dalam organisasi Penyedia Jasa, bertanggung jawab mengawasi koordinasi pekerjaan yang dilakukan untuk menghindarkan resiko bahaya kecelakaan.
    - Kami memberikan pekerjaan yang cocok untuk tenaga kerja sesuai dengan keahlian, umur, jenis kelamin dan kondisifisik/kesehatannya.
    - Sebelum pekerjaan dimulai Kami menjamin bahwa semua tenaga kerja telah diberi petunjuk terhadap bahaya dari pekerjaannya masing-masing dan usaha pencegahannya, untuk itu Penyedia Jasa dapat memasang papan- papan pengumuman, papan-papan peringatan serta sarana- sarana pencegahan kecelakaan yang dipandangperlu.

- Orang tersebut bertanggung jawab pula atas pemeriksaan berkala terhadap semua tempat kerja, peralatan, sarana-sarana pencegahan kecelakaan, lingkungan kerja dan cara-cara pelaksanaan kerja yang aman.
- Hal-hal yang menyangkut biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawabkami.

➢ Organisasi keselamatan dan kesehatan kerja

Kami menugaskan secara khusus Ahli dan Tenaga KESELAMATAN KONSTRUKSI untuk setiap proyek yang dilaksanakan. Tenaga KESELAMATAN KONSTRUKSI tersebut harus masuk dalam struktur organisasi pelaksanaan konstruksi setiap proyek, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Petugas keselamatan dan kesehatan kerja harus bekerja secara penuh (full- time) untuk mengurus dan menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Pengurus dan Penyedia Jasa yang mengelola pekerjaan dengan mempekerjakan pekerja dengan jumlah minimal 100 orang atau kondisi dari sifat proyek memang memerlukan, diwajibkan membentuk unit pembina KESELAMATANKONSTRUKSI.
- Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ini merupakan unit struktural dari organisasi penyedia jasa yang dikelola oleh pengurus atau penyediajasa.
- Petugas keselamatan dan kesehatan kerja tersebut bersama-

- sama dengan panitia pembina keselamatan kerja ini bekerja sebaik-baiknya, dibawah koordinasi pengurus atau Penyedia Jasa, serta bertanggung jawab kepada pemimpinproyek.
- Kami akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Memberikan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja fasilitas- fasilitas dalam melaksanakan tugas mereka.
  - Berkonsultasi dengan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja dalam segala hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalamproyek.
  - Mengambil langkah-langkah praktis untuk memberi efek pada rekomendasi dari panitia pembina keselamatan dan kesehatankerja.
- Jika 2 (dua) atau lebih perusahaan yang bergabung dalam suatu proyek mereka harus bekerja sama membentuk kegiatan kegiatan keselamatan dan kesehatankerja.

E.3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Perusahaan dalam hal ini **PT. LINGKAR PERSADA** berupaya terus- menerus untuk mengedukasi setiap karyawan baik dari level Pimpinan, Manajer, Staf sampai dengan non Staf agar setiap saat untuk terus meningkatkan kewaspadaan akan pentingnya Keselamatan Konstruksi.

- Laporan kecelakaan

  Salah satu tugas pelaksana KESELAMATAN KONSTRUKSI adalah melakukan pencatatan atas kejadian yang terkait dengan KESELAMATAN KONSTRUKSI, dimana :

  - Setiap kejadian kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Instansi yangterkait.
  - Laporan tersebut harus meliputi statistik yang akan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
    - Menunjukkan catatan kecelakaan dari setiap kegiatankerja
    - Menunjukkan gambaran kecelakaan-kecelakaan dansebab-sebabnya.
    - Keselamatan kerja dan pertolongan pertama padakecelakaan

  Organisasi untuk keadaan darurat dan pertolongan pertama pada kecelakaan harus dibuat sebelumnya untuk setiap proyek yang meliputi seluruh pegawai/petugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan peralatan, alat-alat komunikasi dan alat-alat lain serta jalur transportasi, dimana :

  - Tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya:
    - Sebelum atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertamakali.
    - Secara berkala, sesuai dengan risiko-risiko yang ada pada pekerjaan tersebut.
  - Data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untukreferensi.
  - Pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau penyakit yang tiba-tiba, harus dilakukan oleh Dokter, Juru Rawat atau seorang yang terdidik dalam pertolongan pertama pada kecelakaan(P3K).
  - Alat-alat P3K atau kotak obat-obatan yang memadai, harus disediakan di tempat kerja dan dijaga agar tidak dikotori oleh debu, kelembaban udara dan lain-lain.
  - Alat-alat P3K atau kotak obat-obatan harus berisi paling sedikit dengan obat untuk kompres, perban, antiseptik, plester, gunting dan perlengkapan gigitan ular.

- Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus tidak berisi benda-benda lain selain alat-alat P3K yang diperlukan dalam keadaandarurat.
- Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan-keterangan/instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudahdimengerti.
- Isi dari kotak obat-obatan dan alat P3K harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi (tidak bolehkosong).
- Kereta untuk mengangkat orang sakit(tandu).
- Persiapan-persiapan harus dilakukan untuk memungkinkan mengangkut dengan cepat, jika diperlukan untuk petugas yang sakit atau mengalami kecelakaan ke rumah sakit atau tempat berobatlainnya.
- Petunjuk/informasi harus diumumkan/ditempel di tempat yang baik dan strategis yang memberitahukan antara lain:

  - Tempat yang terdekat dengan kotak obat-obatan, alat-alat P3K, ruang P3K, ambulans, tandu untuk orang sakit, dan tempat dimana dapat dicari petugas KESELAMATANKONSTRUKSI.
  - Tempat telepon terdekat untuk menelepon/memanggil ambulans, nomor telepon dan nama orang yang bertugas danlain-lain.
  - Nama, alamat, nomor telepon Dokter, rumah sakit dan tempat penolong yang dapat segera dihubungi dalam keadaandarurat.
  - Pembiayaan keselamatan dan kesehatankerja
  - Ketentuan Teknis manajemen KESELAMATANKONSTRUKSI Aspeklingkungan

❖ Tempat kerja danperalatan

Ketentuan teknis pada tempat kerja dan peralatan pada suatu proyek terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut :

- Pintu masuk dankeluar 2
  - Pintu masuk dan keluar darurat harus dibuat di tempat-tempatkerja.
  - Alat-alat/tempat-tempat tersebut harus diperlihara denganbaik.

- Lampu /penerangan

  - Jika penerangan alam tidak sesuai untuk mencegah bahaya, alat-alat penerangan buatan yang cocok dan sesuai harus diadakan di seluruh tempat kerja, termasuk padagang-gang.
  - Lampu-lampu harus aman, danterang.
  - Lampu-lampu harus dijaga oleh petugas-petugas bila perlu mencegah bahaya apabila lampumati/pecah.

- Ventilasi

  - Di tempat kerja yang tertutup, harus dibuat ventilasi yang sesuai untuk mendapat udarasegar.

- Jika secara teknis tidak mungkin bisa menghilangkan debu, gas yang berbahaya, tenaga kerja harus disediakan alat pelindung diri untuk mencegah bahaya-bahaya tersebut diatas.

- Kebersihan

  - Bahan-bahan yang tidak terpakai dan tidak diperlukan lagi harus dipindahkan ke tempat yangaman.
  - Semua paku yang menonjol harus disingkirkan atau dibengkokkan untuk mencegah terjadinyakecelakaan.
  - Sisa-sisa barang alat-alat dan sampah tidak boleh dibiarkan bertumpuk di tempatkerja.
  - Tempat-tempat kerja dan gang-gang yang licin karena oli atau sebab lain harus dibersihkan atau disiram pasir, abu atausejenisnya.
  - Alat-alat yang mudah dipindah-pindahkan setelah dipakai harus dikembalikan pada tempat penyimpanansemula.

❖ Pencegahan terhadap kebakaran dan alat pemadamkebakaran

Untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran pada suatu tempat atau proyek dapat dilakukan pencegahan sebagai berikut :

- Di tempat-tempat kerja dimana tenaga kerja dipekerjakan akan kamisediakan:

  - Alat-alat pemadamkebakaran.
  - Saluran air yang cukup dengan tekanan yangbesar.

- Pengawas dan sejumlah/beberapa tenaga kerja telah dilatih untuk menggunakan alat pemadam kebakaran.
- Alat pemadam kebakaran, telah diperiksa pada jangka waktu tertentu oleh orang yang berwenang dan dipelihara sebagaimanamestinya.
- Alat pemadam kebakaran seperti pipa-pipa air, alat pemadam kebakaran yang dapat dipindah-pindah (portable) dan jalan menuju ke tempat pemadam kebakaran harus selaludipelihara.
- Peralatan pemadam kebakaran harus diletakkan di tempat yang mudah
- dilihat dandicapai.
- Sekurang kurangnya sebuah alat pemadam kebakaran harus tersedia di tempat- tempat sebagai berikut:

  - di setiap gedung dimana barang-barang yang mudah terbakardisimpan.
  - di tempat-tempat yang terdapat alat-alat untukmengelas.

- Beberapa alat pemadam kebakaran dari bahan kimia kering harus disediakan:

- di tempat yang terdapat barang-barang/benda-benda cair yang mudah terbakar.
- di tempat yang terdapat oli, bensin, gas dan alat-alat pemanas yang menggunakanapi.
- di tempat yang terdapat aspal dan ketelaspal.

- Alat pemadam kebakaran harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan teknis.
- Jika pipa tempat penyimpanan air (reservoir, standpipe) dipasang di suatu gedung, pipa tersebut harus:

  - dipasang di tempat yang strategis demi kelancaranpembuangan.
  - dibuatkan suatu katup pada setiapujungnya.
  - mempunyai sambungan yang dapat digunakan Dinas Pemadam Kebakaran

❖ Pencegahan terhadap kebakaran dan alat pemadamkebakaran

Berbagai jenis perlengkapan kerja standar untuk melindungi pekerja dalam melaksanakan tugasnya antara lain sebagai berikut :

- Safety head, yang berguna untuk melindungi kepala dari benturan benda keras selama mengoperasikan ALAT.
- Safety shoes, yang akan berguna untuk menghindarkan terpeleset karena licin atau melindungi kaki dari kejatuhan benda keras dansebagainya.
- Kaca mata keselamatan, terutama dibutuhkan untuk melindungi mata pada lokasi pekerjaan yang banyak serbuk metal atau serbuk material keraslainnya.
- Masker, diperlukan pada medan yang berdebu meskipun ruang operator telah tertutup rapat, masker ini dianjurkan tetapdipakai.
- Sarung tangan, dibutuhkan pada waktu mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan yang keras, misalnya membuka atau mengencangkan baut dansebagainya.
- Penutup telinga, diperlukan pada waktu mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alat yang mengeluarkan suara yang keras/bising, misalnya pemadatan tanah dengan stamper dansebagainya.

❖ Pedoman untuk manajemen puncak

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian manajemen puncak untuk mengurangi biaya karena kecelakaan kerja, antara lain :

- Mengetahui catatan tentang keselamatan kerja dari semua manajer lapangan. Informasi ini digunakan untuk mengadakan evaluasi terhadap program keselamatan kerja yang telahditerapkan.

- Kunjungan lapangan untuk mengadakan komunikasi tentang keselamatan kerja dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan pelaksanaan monitoring dan pengendalian mengenai biaya dan rencana penjadwalanpekerjaan.
- Mengalokasikan biaya keselamatan kerja pada anggaran perusahaan dan mengalokasikan biaya kecelakaan kerja pada proyek yangdilaksanakan.
- Mempersyaratkan perencanaan kerja yang terperinci sehingga dapat memberikan jaminan bahwa peralatan atau material yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam kondisiaman.
- Para pekerja yang baru dipekerjakan menjalani latihan tentang keselamatan kerja dan memanfaatkan secara efektif keahlian yang ada pada masing masing divisi (bagian) untuk program keselamatankerja.

❖ Pedoman untuk pelaku utama konstruksi:

- Pedoman untuk Project Manajer / General Superintendent
  Untuk para manajer dan pengawas, hal-hal berikut ini dapat diterapkan untuk mengurangi kecelakaan dan gangguan kesehatan dalam pelaksanan pekerjaan bidang konstruksi :

  - Project Manajer berkewajiban untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja konstruksi sehingga harus menerapkan berbagai aturan, standar untuk meningkatkan KESELAMATAN KONSTRUKSI, juga harus mendorong personil untuk memperbaiki sikap dan kesadaran terhadap KESELAMATAN KONSTRUKSI melalui komunikasi yang baik, organisasi yang baik, persuasi dan pendidikan, menghargai pekerja untuk tindakan-tindakan aman, serta menetapkan target yang realistis untuk KESELAMATANKONSTRUKSI.
  - Secara aktif mendukung kebijakan untuk keselamatan pada pekerjaan seperti dengan memasukkan masalah keselamatan kerja sebagai bagian dari perencanaan pekerjaan dan memberikan dukungan yangpositif.
  - Project Manajer anajer perlu memberikan perhatian secara khusus dan mengadakan hubungan yang erat dengan para mandor dan pekerja sebagai upaya untuk menghindari terjadi kecelakaan dan permasalahan dalam proyekkonstruksi.

- Pedoman untuk Site Manager

Dapat mengurangi kecelakaan dan gangguan kesehatan dalam pelaksanaan pekerjaan bidang konstruksi dengan:

- Memperlakukan pekerja yang baru dengan cara yang berbeda, misalnya dengan tidak membiarkan pekerja yang baru itu bekerja sendiri secara langsung atau tidak menempatkannya bersama-sama
- dengan pekerja yang lama dan kemudian membiarkannya

begitusaja.

- Mengurangi tekanan terhadap pekerjanya, misalnya dengan tidak memberikan target produktivitas yang tinggi tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatanpekerjanya.

Selanjutnya manajemen puncak dapat membantu para Site Manager, mandor untuk mengurangi kecelakaan kerja dengan cara berikut ini :

- ✓ Secara pribadi memberikan penekanan mengenai tingkat kepentingan dari keselamatan kerja melalui hubungan mereka yang tidak formal maupun yang formal dengan para Site manager maupun mandor dilapangan.
- ✓ Memberikan penekanan mengenai keselamatan kerja dalam rapat pada tataran perusahaan.
- ✓ Pedoman untuk pekerja

Pedoman yang dapat digunakan pekerja untuk mengurangi kecelakaan dan gangguan kesehatan dalam pelaksanaan pekerjaan bidang konstruksi antara lain adalah :

- Permasalahan pribadi dihilangkan pada saat masuklingkungan.
- Tidak melakukan pekerjaan bila kondisi kesehatankurang
- Taatpadaaturanyangtelahditetapkan
- Memahami program keselamatan dankesehatan kerja
- Memahami lingkupkerjayangdiberikan.

Dengan diterapkannya pelaksanaan prosedur keselamatan konstruksi dalam pekerjaan konstruksi, maka manaJemen perusahaan dan semua pihak yang terlibat berharap agar pekerjaan konstruksi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan bahaya dan kecelakaan kerja.

Bandung, 27 Januari 2020
Di ajukan Oleh :
PT. LINGKAR PERSADA

Subhan Hujaemi
Pimpinan Cabang

B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi.
B.1.Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan : PT. LINGKAR PERSADA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN CIDAUN - PAMEUNGPEUK - CIPATUJAH
Tanggal dibuat : 27 Januari 2020

No.	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Dampak	Penilaian Resiko			Skala Prioritas	Penetapan Pengendalian Resiko K3
				Kekerapan	Keparahan	Tingkat Resiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mobilisasi alat	1 Kecelakaan dan Gangguan kesehatan pekerja akibat penyimpanan perlatan dan bahan atau material kurang memenuhi syarat	Nihil	2	2	4	1	Bekerjasama dengan aparat untuk meminta pengawalan pada saat mobilisasi dan demobilisasi alat, memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI-HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD, Menyiapkan alat-alat dan obat-obatan di lokasi kerja, Menyiapkan onderdil yang sering rusak dan alat- lat bengkel.
2	Galian Biasa	Terkena alat gali, terperosok kedalam galian, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, polusi udara.	Nihil	2	2	4	1	1. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 2. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 3. Peringatan dan barikade 4. Melakukan pelatihan pada pekerja 5. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 6. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 7. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.
3	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CSS-1h / SS-1h	Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terjadi iritasi pada kulit,mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Terluka oleh Compressor waktu menyapu perkerasan lama, Gangguan pendengaran akibat timbulnya kebisingan, Terluka oleh percikan bubur aspal, Terjadi iritasi terhadap mata, kulit dan paru-paru akibat uap dan panas dari aspal, Terluka oleh pipa alat-alat penyemprot yang panas, Terluka oleh mesin pompa aspal, Terluka oleh tangki aspal, Terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antara pekerja terlalu dekat, Terluka oleh mesin,	Nihil	2	2	4	1	1. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 2. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 3. Peringatan dan barikade 4. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 5. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 6. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 7. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.  
4	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Terlindas Pemadat, Polusi Udara.	Nihil	2	2	4	1	1. Menyusun intruksi kerja 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 4. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 5. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 7. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 8. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 9. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.

No.	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Dampak	Penilaian Resiko			Skala Prioritas	Penetapan Pengendalian Resiko K3
				Kekerapan	Keparahan	Tingkat Resiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Lapis Pondasi AgregatKelas S	Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Terlindas Pemadat.	Nihil	2	2	4	1	1. Menyusun intruksi kerja 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 4. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 5. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 7. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.
6	Lapis Perekat Aspal Emulsi	Terkena Semprotan Cairan Perekat, gangguan terhadap lalulintas, Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Terluka oleh Compressor waktu menyapu perkerasan lama, Gangguan pendengaran akibat timbulnya kebisingan	Nihil	2	2	4	1	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI-HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD 1. Menyusun intruksi kerja 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 4. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 5. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
7	Campuran Aspal Panas	1 Terluka alat kerja (Jack Hammer/Cutter), Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Kecelakaan terkena palu yang terlepas akibat palu terlalu berat, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Terluka oleh Compressor waktu menyapu perkerasan lama, Gangguan pendengaran akibat timbulnya kebisingan, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terluka oleh percikan aspal panas, Terjadi iritasi terhadap mata, kulit dan paru-paru akibat uap dan panas dari aspal, Kerusakan pada pohon, struktur atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi dari percikan aspal,Terluka oleh pipa alat-alat penyemprot yang panas, Terluka oleh mesin pompa aspal, Terluka oleh tangki aspal, Terjadi gangguan lalu lintas kendaraan, Terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antara pekerja terlalu dekat, Terluka oleh mesin pemadat aspal (Tandem Roller dan Pneumatic Tire Roller), Terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat, Terjadi gangguan lalu lintas.	Nihil	2	2	4	1	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI-HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD 1. Menyusun intruksi kerja 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 4. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 5. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 7. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.   

No.	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Dampak	Penilaian Resiko			Skala Prioritas	Penetapan Pengendalian Resiko K3
				Kekerapan	Keparahan	Tingkat Resiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Terluka akibat penggunaan meteran baja tidak benar, Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terluka pada saat memasang patok akibat patok terlalu panjang, Kecelakaan terkena palu yang terlepas akibat palu terlalu berat, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Terluka oleh Compressor waktu menyapu perkerasan lama, Gangguan pendengaran akibat timbulnya kebisingan, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terluka oleh percikan aspal panas, Terjadi iritasi terhadap mata, kulit dan paru-paru akibat uap dan panas dari aspal, Kerusakan pada pohon, struktur atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi dari percikan aspal,Terluka oleh pipa alat-alat penyemprot yang panas, Terluka oleh mesin pompa aspal, Terluka oleh tangki aspal, Terjadi gangguan lalu lintas kendaraan, Terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antara pekerja terlalu dekat, Terluka oleh mesin pemadat aspal (Tandem Roller dan Pneumatic Tire Roller), Terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat, Terjadi gangguan lalu lintas.	Nihil	2	2	4	1	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI-HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD 1. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja yang tidak ahli pada waktu mesin penyemprotan dari pompa aspal (aspal sprayer) bekerja menyiram aspal pada agregat dan hati hati dalam menggunakan alat kerja. 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 6. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 7. Membuat pengaman untuk menghindar kerusakan pada pohon, struktur atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi dari percikan aspal dan kerusakan lainnya, 8. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 9. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.  
9	Laston Lapis Antara(AC-BC)	Terluka akibat penggunaan meteran baja tidak benar, Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terluka pada saat memasang patok akibat patok terlalu panjang, Kecelakaan terkena palu yang terlepas akibat palu terlalu berat, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Terluka oleh Compressor waktu menyapu perkerasan lama, Gangguan pendengaran akibat timbulnya kebisingan, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terluka oleh percikan aspal panas, Terjadi iritasi terhadap mata, kulit dan paru-paru akibat uap dan panas dari aspal, Kerusakan pada pohon, struktur atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi dari percikan aspal,Terluka oleh pipa alat-alat penyemprot yang panas, Terluka oleh mesin pompa aspal, Terluka oleh tangki aspal, Terjadi gangguan lalu lintas kendaraan, Terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antara pekerja terlalu dekat, Terluka oleh mesin pemadat aspal (Tandem Roller dan Pneumatic Tire Roller), Terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat, Terjadi gangguan lalu lintas.	Nihil	2	2	4	1	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI-HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD 1. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja yang tidak ahli pada waktu mesin penyemprotan dari pompa aspal (aspal sprayer) bekerja menyiram aspal pada agregat dan hati hati dalam menggunakan alat kerja. 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 6. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 7. Membuat pengaman untuk menghindar kerusakan pada pohon, struktur atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi dari percikan aspal dan kerusakan lainnya, 8. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 9. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.  

No.	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Dampak	Penilaian Resiko			Skala Prioritas	Penetapan Pengendalian Resiko K3
				Kekerapan	Keparahan	Tingkat Resiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Beton Struktur fc'30 Mpa	Terkena Peralatan Kerja, Kecelakaan Lalu Lintas, Terperosok / Terjatuh, Tertimpa / Tertimbun Tanah Galian, Terjadi Gangguan Kesehatan / Gangguan Fisik Akibat Pekerja Tidak Memakai Perlengkapan Kerja yang Sesuai dengan Syarat, Iritasi pada Kulit dan Paru-Paru Akibat Debu yang Kering / Material.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.
11	Beton fc'10 Mpa	Terkena Peralatan Kerja, Kecelakaan Lalu Lintas, Terperosok / Terjatuh, Tertimpa / Tertimbun Tanah Galian, Terjadi Gangguan Kesehatan / Gangguan Fisik Akibat Pekerja Tidak Memakai Perlengkapan Kerja yang Sesuai dengan Syarat, Iritasi pada Kulit dan Paru-Paru Akibat Debu yang Kering / Material.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.
12	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Terjadi gangguan fisik akibat pekerja tidak memakai pakaian kerja atau perlengkapan lain yang memenuhi standar, Luka terkena besi tulangan yang menjorok ke luar dari lantai atau dinding, Terjadi kecelakaan atau terluka pada saat melakukan pemotongan atau pabrikasi besi tulangan, Kecelakaan atau terluka akibat tertimpa besi tulangan yang diletakkan pada perancah, Terjadi gangguan lalu lintas.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.
13	Pemasangan Baja Struktur	Terkena Peralatan Kerja dan tertimpa material baja, Kecelakaan Lalu Lintas, Terperosok/Terjatuh ke sungai, terluka alat las Kesehatan/Gangguan Fisik Akibat Pekerja Tidak Memakai Perlengkapan Kerja yang Sesuai dengan Syarat.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.
14	Dinding Turap Baja	Terkena Peralatan Kerja dan tertimpa material baja, Kecelakaan Lalu Lintas, Terperosok/Terjatuh ke daerah longsoran, Terjadi Gangguan pendengaran akibat timbulnya kebisingan terhadap pekerja maupun lingkungan, terluka alat las Kesehatan/Gangguan Fisik Akibat Pekerja Tidak Memakai Perlengkapan Kerja yang Sesuai dengan Syarat.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.

No.	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Dampak	Penilaian Resiko			Skala Prioritas	Penetapan Pengendalian Resiko K3
				Kekerapan	Keparahan	Tingkat Resiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Galian Perkerasan dengan Cold Milling Machine	Terluka akibat peralatan kerja, terlindas/terkena alat cold milling machine, gangguan pernafasan akibat debu galian, kendaraan yang melintas terperosok ke dalam galian, gangguan terhadap lalu lintas, polusi terhadap lingkungan.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.
16	Pasangan Batu	Terkena Peralatan Kerja, Kecelakaan Akibat Pengaturan Lalu Lintas Kurang Baik, Terperosok / Terjatuh Akibat Galian Longsor, Luka Terkena Mortar / Batu Jatuh / Pecahan Batu, Kecelakaan Akibat Penempatan Sok Material Terutama Batu yang Tidak Tepat.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 9. Menempatkan material terlokalisir
17	Bronjong Dengan Kawat Yang Di Lapisi Galvanis	Kaki/Tangan Tertimpa Batu, Luka Pada Tangan Akibat Pembentangan Kawat, Terkena Peralatan Kerja, Runtuhnya Lereng Galian, Terpeleset Saat Menggali, Tertimpa Benda Jatuh dari atas, Potensi bahaya akibat pipa gas ,pipa air dan konduktor listrik yang terkena galian.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 5. Sebelum pekerjaan di mulai pada setiap tempat galian pemberi kerja harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas segala instalasi di bawah tanah seperti saluran pem buangan, pipa gas, pipa air, dan konduktor listrik, yang dapat menimbulkan bahaya selama waktu pekerjaan. 6. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 7. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 8. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 9. Menempatkan material terlokalisir
18	Pembongkaran Pasangan Batu	Terkena Peralatan Kerja, Kecelakaan Akibat Pengaturan Lalu Lintas Kurang Baik, Terperosok / tertimpa Batu Jatuh/ Pecahan Batu, Kecelakaan Akibat Penempatan Sok Material Terutama Batu yang Tidak Tepat.	Nihil	2	2	4	1	1. Menempatkan material terlokalisir 2. Menggunakan sarung tangan 3. Memakai sepatu kerja. 4. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 5. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 6. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
19	Pipa Drainase PVC diameter 100 mm	Terluka akibat alat kerja, terjatuh dari ketinggian Terjadi iritasi pada kulit,mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. Menyusun intruksi kerja
20	Sandaran	Terluka akibat alat kerja, terjatuh dari ketinggian Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.

No.	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Dampak	Penilaian Resiko			Skala Prioritas	Penetapan Pengendalian Resiko K3
				Kekerapan	Keparahan	Tingkat Resiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Cairan Perekat Retak Beton	Terkena Peralatan Kerja, Terkena Material Cairan Perekat yang akan mengakibatkan iritasi kulit, terjatuh dari ketinggian bila lokasi berada ditempat yang tinggi dan sulit dijangkau.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Menempatkan material terlokalisir 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 4. Memasang scafolding/stager Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
22	Bahan Penutup (Sealent) Retak beton	Terkena Peralatan Kerja, Terkena Material Sealent yang akan mengakibatkan iritasi kulit, terjatuh dari ketinggian bila lokasi berada ditempat yang tinggi dan sulit dijangkau.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Menempatkan material terlokalisir 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 4. Memasang scafolding/stager 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
23	Tabung Penyuntik	Terkena Peralatan Kerja, Terkena Material Perekat yang akan mengakibatkan iritasi kulit, terjatuh dari ketinggian bila lokasi berada ditempat yang tinggi dan sulit dijangkau.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Menempatkan material terlokalisir 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 4. Memasang scafolding/stager 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
24	Penambalan (Patching)	Terluka akibat alat kerja, Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, terkena serpihan beton/aspal.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Menempatkan material terlokalisir 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 4. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
25	Perbaikan dengan cara grout	Terkena Peralatan Kerja, Kecelakaan Lalu Lintas, Terperosok / Terjatuh, Tertimpa / Tertimbun Tanah Galian, Terjadi Gangguan Kesehatan / Gangguan Fisik Akibat Pekerja Tidak Memakai Perlengkapan Kerja yang Sesuai dengan Syarat, Iritasi pada Kulit dan Paru-Paru Akibat Debu yang Kering / Material.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 4. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
26	Pengencangan Baut	Terluka akibat alat kerja, terjatuh dari ketinggian Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager 4. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 5. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja

No.	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Dampak	Penilaian Resiko			Skala Prioritas	Penetapan Pengendalian Resiko K3
				Kekerapan	Keparahan	Tingkat Resiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Penggantian Baut	Terkena Peralatan Kerja, Kecelakaan Akibat Pengaturan Lalu Lintas Kurang Baik, Terperosok / Terjatuh dari Ketinggian.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 4. Memasang scafolding/stager 5. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
28	Pengecatan Elemen Struktur Baja	Terluka akibat alat kerja, terjatuh dari ketinggian Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager 4. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 5. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
29	Marka Jalan Termoplastik	Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Terluka oleh Compressor waktu menyapu perkerasan lama,	Nihil	2	2	4	1	1. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 4. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
30	Rel Pengaman	Terkena Peralatan Kerja, Kecelakaan Akibat Pengaturan Lalu Lintas Kurang Baik, Terperosok / Terjatuh Akibat Galian Longsor, Luka Terkena Mortar / Batu Jatuh / Pecahan Batu, Kecelakaan Akibat Penempatan Sok Material Terutama Batu yang Tidak Tepat, Luka Bakar / Iritasi Mata akibat Pengelasan, Arus Pendek.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Menempatkan material terlokalisir 5. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll
31	Perbaikan Pasangan Batu dengan mortar	Terkena Peralatan Kerja, Kecelakaan Akibat Pengaturan Lalu Lintas Kurang Baik, Terperosok / Terjatuh Akibat Galian Longsor, Luka Terkena Mortar / Batu Jatuh / Pecahan Batu, Kecelakaan Akibat Penempatan Sok Material Terutama Batu yang Tidak Tepat.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 5. Menempatkan material terlokalisir
32	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Terluka alat kerja (Jack Hammer/Cutter), Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Kecelakaan terkena palu yang terlepas akibat palu terlalu berat, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Terluka oleh Compressor waktu menyapu perkerasan lama, Gangguan pendengaran akibat timbulnya kebisingan, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terluka oleh percikan aspal panas, Terjadi iritasi terhadap mata, kulit dan paru-paru akibat uap dan panas dari aspal, Kerusakan pada pohon, struktur atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi dari percikan aspal,Terluka oleh pipa alat-alat penyemprot yang panas, Terluka oleh mesin pompa aspal, Terluka oleh tangki aspal, Terjadi gangguan lalu lintas kendaraan, Terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antara pekerja terlalu dekat, Terluka oleh mesin pemadat aspal (Tandem Roller dan Pneumatic Tire Roller), Terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat, Terjadi gangguan lalu lintas.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 5. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 6. Menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja yang tidak ahli. 7. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 8. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 9. Membuat pengaman untuk menghindar kerusakan pada pohon, struktur atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi dari percikan aspal dan kerusakan lainnya, 10. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama.

No.	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Dampak	Penilaian Resiko			Skala Prioritas	Penetapan Pengendalian Resiko K3
				Kekerapan	Keparahan	Tingkat Resiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Pengendalian Tanaman	Terluka akibat alat kerja, Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan, Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering,	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 5. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 6. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 7. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
34	Pembersihan Drainase	Terluka akibat alat kerja, Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan untuk saluran yg berhimpitan dengan jalan, Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat lumpur/kotoran.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager 4. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 5. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 6. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 7. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
35	Pembersihan Jembatan	Terluka akibat alat kerja, terjatuh dari ketinggian Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan	Nihil					1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager 4. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 5. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 6. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 7. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
36	Perbaikan retak beton	Terluka akibat alat kerja, terjatuh dari ketinggian Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering dan cairan perekat,	Nihil					1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager 4. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja
37	Pengecatan Sederhana/Elemen Beton	Terluka akibat alat kerja, terjatuh dari ketinggian Terjadi iritasi pada kulit, mata dan paru-paru akibat debu yang kering, Kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas, Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan.	Nihil	2	2	4	1	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager 4. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 6. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 7. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar

Dibuat Oleh
PT. LINGKAR PERSADA



(Aang Husain Alfiana Saputra)
AHLI K3

B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi.
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan : PT. LINGKAR PERSADA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN CIDAUN - PAMEUNGPEUK - CIPATUJAH
Tanggal dibuat : 27 Januari 2020

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RESIKO K3	SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mobilisasi alat	Bekerjasama dengan aparat untuk meminta pengawalan pada saat mobilisasi dan demobilisasi alat, memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI-HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD, Menyiapkan alat-alat dan obat-obatan di lokasi kerja, Menyiapkan onderdil yang sering rusak dan alat- alat bengkel.	Melakukan kerjasama dengan aparat Kepolisian	Ada surat permintaan pengawalan dari perusahaan dan jawaban dari kepolisian	SDM sesuai dengan kebuthan	Sebelum Mobilisasi dan Demobilisasi sudak lengkap	Alat di mobilisasi ke lapangan dan di demobilsasi ke gudang	Cheklist	Pelaksana Lapangan Engineer
2	Galian Biasa	1. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 2. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 3. Peringatan dan barikade 4. Melakukan pelatihan pada pekerja 5. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 6. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 7. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3 Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
3	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CSS-1h / SS-1h	1. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 2. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 3. Peringatan dan barikade 4. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 5. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 6. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 7. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3 Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
4	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1. Menyusun intruksi kerja 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 4. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 5. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 7. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 8. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 9. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3 Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
5	Lapis Pondasi AgregatKelas S	1. Menyusun intruksi kerja 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 4. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 5. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 7. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3 Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
6	Lapis Perekat Aspal Emulsi	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI-HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD 1. Menyusun intruksi kerja 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 4. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 5. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3 Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RESIKO K3	SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Campuran Aspal Panas	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI-HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD 1. Menyusun intruksi kerja 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 4. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 5. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 7. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3 Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
8	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI-HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD 1. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja yang tidak ahli pada waktu mesin penyemprotan dari pompa aspal (aspal sprayer) bekerja menyiram aspal pada agregat dan hati hati dalam menggunakan alat kerja. 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 6. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 7. Membuat pengaman untuk menghindar kerusakan pada pohon, struktur atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi dari percikan aspal dan kerusakan lainnya, 8. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 9. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3 Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
9	Laston Lapis Antara(AC-BC)	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI-HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD 1. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja yang tidak ahli pada waktu mesin penyemprotan dari pompa aspal (aspal sprayer) bekerja menyiram aspal pada agregat dan hati hati dalam menggunakan alat kerja. 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 6. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 7. Membuat pengaman untuk menghindar kerusakan pada pohon, struktur atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi dari percikan aspal dan kerusakan lainnya, 8. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama. 9. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3 Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
10	Beton Struktur fc'30 Mpa	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.							
10	Beton fc'10 Mpa	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3 Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RESIKO K3	SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3 Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
12	Pemasangan Baja Struktur	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3 Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
13	Dinding Turap Baja	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
14	Galian Perkerasan dengan Cold Milling	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, masker dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
15	Pasangan Batu	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 3. Memakai pakaian kerja yang tertutup 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 5. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 6. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 7. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 9. Menempatkan material terlokalisir	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
16	Bronjong Dengan Kawat Yang Di Lapisi	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 5. Sebelum pekerjaan di mulai pada setiap tempat galian pemberi kerja harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas segala instalasi di bawah tanah seperti saluran pem buangan, pipa gas, pipa air, dan konduktor listrik, yang dapat menimbulkan bahaya selama waktu pekerjaan. 6. Sedia selalu kotak P3K untuk pertolongan awal. 7. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 8. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 9. Menempatkan material terlokalisir	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RESIKO K3	SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Pembongkaran Pasangan Batu	1. Menempatkan material terlokalisir 2. Menggunakan sarung tangan 3. Memakai sepatu kerja. 4. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 5. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, dll. 6. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
18	Pipa Drainase PVC diameter 100 mm	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 4. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
19	Sandaran	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
20	Cairan Perekat Retak Beton	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Menempatkan material terlokalisir 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 4. Memasang scafolding/stager ‖ 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
21	Bahan Penutup (Sealent) Retak beton	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Menempatkan material terlokalisir 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 4. Memasang scafolding/stager ‖ 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RESIKO K3	SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Tabung Penyuntik	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Menempatkan material terlokalisir 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 4. Memasang scafolding/stager ‖ 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
23	Penambalan (Patching)	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Menempatkan material terlokalisir 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 4. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
24	Perbaikan dengan cara grout	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 4. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
25	Pengencangan Baut	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager ‖ 4. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 5. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
26	Penggantian Baut	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 4. Memasang scafolding/stager ‖ 5. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
27	Pengecatan Elemen Struktur Baja	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager ‖ 4. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 5. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
28	Marka Jalan Termoplastik	1. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Melakukan pemakaian APD dengan baik dan benar 4. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 6. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RESIKO K3	SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Rel Pengaman	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Menempatkan material terlokalisir 5. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
30	Perbaikan Pasangan Batu dengan mortar	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 5. Menempatkan material terlokalisir	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
31	Perbaikan Campuran Aspal Panas	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 5. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 6. Menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja yang tidak ahli. 7. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 8. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 9. Membuat pengaman untuk menghindar kerusakan pada pohon, struktur atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi dari percikan aspal dan kerusakan lainnya, 10. Untuk seluruh resiko menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama.	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
32	Pengendalian Tanaman	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 3. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 4. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 5. Memestikan semua alat keselamatan kerja dikenankan dengan benar. 6. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 7. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RESIKO K3	SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Pembersihan Drainase	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager 4. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 5. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 6. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 7. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
34	Pembersihan Jembatan	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager 4. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 5. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 6. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar 7. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
35	Perbaikan retak beton	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager 4. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja	Tersedianya rambu-rambu dan perlengkapan K3	Rambu-rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebuthan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu-rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer
36	Pengecatan Sederhana/Elemen Beton	1. Hati – hati dalam pemakaian alat kerja. 2. Memakai safety seperti : sepatu Boat, Helm kerja, sarung tangan, body harnes, masker dll 3. Memasang scafolding/stager 4. Memasang rambu-rambu peringatan pada lokasi kerja. 5. Melakukan pelatihan pada pekerja dan Menyusun intruksi kerja 6. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas. 7. Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan standar	Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	Dokumen manual/instruksi kerja	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi	Cheklist	Pelaksana Lapangan Quality Control Engineer

Dibuat Oleh
PT. LINGKAR PERSADA



(Aang Husain Alfiana Saputra)
AHLI K3